

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЧОУ «Православная
средняя общеобразовательная школа
им.свт. Арсения Элассонского г. Суздаль»

подпись/ Ю.А.Кравченко/

28.05.2021 г.

**План мероприятий по организации доступной среды в ЧОУ
«Православная средняя общеобразовательная школа им.свт. Арсения
Элассонского г. Суздаль»**

Наименование мероприятия	Плановые сроки реализации	Ответственный исполнитель	Сведения о реализации мероприятий	
			Реализованные меры	Фактический срок реализации
Выбрать организацию и заказать комплект проектно-сметной документации на сварку и монтаж металлического пандуса	До 01.09.21	Смирнов В.В. зам. директора по АХР.	комплект проектно-сметной документации предоставил ИП Андрианов А.А.	1.11.21.
Подобрать исполнителя реализации проекта	До 31.12.21	Смирнов В.В. зам. директора по АХР.	Реализации проекта оговорена с ИП Андрианов А.А.	15.11.21.
Реализация проекта(установка пандуса)	До 01.09.22	Смирнов В.В. зам. директора по АХР.		

